

Cepav due

CONSORZIO ENI PER L'ALTA VELOCITÀ

Saipem
ICM
Impresa Pizzarotti & C.



SISTEMA SICUREZZA D.Lgs.81/08

Informativa per personale esterno

Tratta AV/AC Milano-Verona
Lotto Funzionale Brescia Est - Verona

Emesso da: Geom. Filippo Lazzaroni (SPP CEPV DUE)

Data:

Luogo:

INFORMATIVA PER ACCESSO AL CANTIERE CEPV DUE

Il sottoscritto Sig.

nato a, il

residente a, Via

della Ditta di appartenenza/Società/Ente/Organizzazione

DICHIARA

- di avere preso visione e di accettare le regole e disposizioni di accesso sui rischi all'interno del cantiere;
- di avere preso visione e di essere stato informato sui contenuti del Piano di Emergenza e della relativa procedura.

AUTORIZZA

- Cepav Due a conservare e trattare i propri dati personali ai sensi della normativa vigente.

....., il

Firma Personale esterno

.....

**SISTEMA SICUREZZA D.Lgs.81/08****Informativa per personale esterno**Tratta AV/AC Milano-Verona
Lotto Funzionale Brescia Est - Verona

Emesso da: Geom. Filippo Lazzaroni (SPP CEPAN DUE)

Data:

Luogo:

INFORMATIVA PER ACCESSO IN CANTIERE

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i si riportano qui di seguito le misure di informazione e prevenzione da porre in essere all'interno delle aree di cantiere, ed in particolare al disposto art. 15 "Misure generali di tutela".

RISCHI PRESENTI IN CANTIERE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE										
Investimento da parte dei mezzi di cantiere in movimento	<ul style="list-style-type: none">Utilizzo di gilet alta visibilità;Seguire i percorsi segnalati ed indicati dai responsabili di cantiere;Non avvicinarsi in prossimità di macchine operatrici in movimento.										
Caduta di materiale dall'alto	<ul style="list-style-type: none">Utilizzo di elmetto di protezione del capo;Non avvicinarsi in prossimità di macchine operatrici in movimento.										
Presenza di scavi aperti all'interno del cantiere	<ul style="list-style-type: none">Seguire i percorsi segnalati ed indicati dai responsabili di cantiere;Non oltrepassare le recinzioni di cantiere.										
Presenza di linea ferroviaria in esercizio in prossimità dell'area di cantiere	<ul style="list-style-type: none">Seguire i percorsi segnalati ed indicati dai responsabili di cantiere;Non oltrepassare le recinzioni di cantiere.										
Presenza di linee elettriche aeree in tensione in prossimità dell'area di cantiere	<ul style="list-style-type: none">Rispettare la debita distanza di sicurezza dalle linee elettriche in tensione prevista dall' Allegato IX del D.Lgs.81/08 <table border="1"><caption>Tabella 1 allegato IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.</caption><thead><tr><th>Un (kV)</th><th>D (m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤1</td><td>3</td></tr><tr><td>1 < Un ≤ 30</td><td>3,5</td></tr><tr><td>30 < Un ≤ 132</td><td>5</td></tr><tr><td>>132</td><td>7</td></tr></tbody></table> <p>Dove Un = tensione nominale</p>	Un (kV)	D (m)	≤1	3	1 < Un ≤ 30	3,5	30 < Un ≤ 132	5	>132	7
Un (kV)	D (m)										
≤1	3										
1 < Un ≤ 30	3,5										
30 < Un ≤ 132	5										
>132	7										
Rumore stimato per personale impiegatizio e/o personale esterno < 75 dB	<ul style="list-style-type: none">Informazione, non necessario utilizzo di otoprotettori										
Polveri	<ul style="list-style-type: none">Bagnatura piste ed aree di lavoro, non necessario l'utilizzo di mascherine FFP1 in quanto non soggetti ad esposizione diretta										

1. Durante la visita dovranno essere indossati idonei dispositivi di protezione individuale (gilet alta visibilità, calzature antinfortunistiche, elmetto di protezione del capo), propri o messi a disposizione, ed il cartellino identificativo di cantiere consegnato al momento della registrazione;

2. I Responsabili di cantiere provvederanno ad accompagnare il personale esterno di cantiere, indicando i percorsi o i camminamenti più appropriati, tenendosi a distanza da lavorazioni in atto e da aree con rischio di caduta dall'alto (ponteggi, scarpate, solette di viadotti in costruzione e similari).

Firma Personale Esterno

....., il

.....